

## Ausschreibungstexte

PREFA Dach- und Fassadensysteme 2019-07

### LV 02 PREFA Fassadensysteme

#### Titel 02.05 PREFA Wandraute 29 x 29

#### ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

##### Verfasser:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH  
3182 Markt/Lilienfeld

Letzte Änderung am 13.07.2017

Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

- .....
- .....
- .....

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß. Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten. Die Bauphysik und Statik sind bauseits zu erbringen.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

**02.05.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 29x29**

Liefen und Montieren einer rostfreien Aluminium Fassadenbekleidung mit PREFA Wandrauten 29x29, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Wandrautenhaft 29x29 und Rillennägeln, 12 Stk./m<sup>2</sup>) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 290 x 290 mm in verlegter Fläche (12 Stk./m<sup>2</sup>)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: .....

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m<sup>2</sup>** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.2 Aufzählung auf Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 29x29**

Liefen und Montieren von Startplatten für die PREFA Wandrauten für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster, Türen etc.) 2,2 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.3 Aufzählung auf Hauptposition, Endplatten für PREFA Wandraute 29x29**

Liefen und Montieren von Endplatten für die PREFA Wandrauten für alle oberen Anschlüsse (z.B. Fenster etc.) 2,2 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefen und Montieren von PREFA Saumstreifen (mit Markierung), einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.05.5 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute

Liefen und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition  
Materialqualität: wie Hauptposition  
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:  
Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: .... mm

Steckleiste:  
Zuschnitt: 120 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Länge: 2000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.05.6 Taschenprofil gekantet

Liefen und Montieren von Taschenprofilen gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: bis 150 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Farbe: wie Hauptposition  
Materialdicke: wie Hauptposition  
Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.05.7 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefen und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss. Einschließlich Befestigungsmaterial, Stoßverbinder und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Länge: 2500 mm  
Materialdicke: wie Hauptposition  
Materialqualität: wie Hauptposition  
Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.8 Eckausbildung Außen- u. Innenecken (2 Teilig)**

Liefen und Montieren von Außen - u. Innenecken 2-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm  
 Abkantung: bis 8 Stk.  
 Länge: 2000 mm  
 Materialdicke: wie Hauptposition  
 Materialqualität: wie Hauptposition  
 Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.9 Eckausbildung Außen- u. Innenecken (3 Teilig)**

Liefen und Montieren von Außen - u. Innenecken 3-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm  
 Abkantung: bis 9 Stk.  
 Materialdicke: wie Hauptposition  
 Materialqualität: wie Hauptposition  
 Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband**

Liefen und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:  
 Zuschnitt: .... mm  
 Abkantung: .... Stk.  
 Materialdicke: wie Hauptposition  
 Materialqualität: wie Hauptposition  
 Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:  
 Zuschnitt: 120 mm  
 Abkantung: 3 Stk.  
 Länge: 2000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA  
Ergänzungsband**

Liefen und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus PREFA  
Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an  
die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die  
Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:  
Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: .... Stk.  
Materialdicke: wie Hauptposition  
Materialqualität: wie Hauptposition  
Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:  
Zuschnitt: 120 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Länge: 2000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.12 Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband**

Liefen und Montieren von Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband, einschließlich  
Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:  
Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:  
Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: 1 Stk  
Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.13 Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband**

Liefen und Montieren von Attikaabdeckungen aus PREFA Ergänzungsband, einschließlich  
beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Längen zu  
max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.  
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.

Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: 4 Stk.  
Materialqualität: Aluminium  
Legierung: AlMn1Mg0,5, H41  
Materialstärke: 1,00 mm  
Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.14 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.05.15 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- u. Entlüftung, Insekten- und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: ..... mm  
Abkantung: nach Erfordernis  
Material: Aluminium  
Legierung: EN AW 3005  
Materialdicke: 0,70 mm  
Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**Titel 02.05 PREFA Wandraute 29 x 29 GP \_\_\_\_\_**

**Titel 02.12 Regieleistungen**

**02.12.1 Regiestunden Facharbeiter**

Regiestunden Facharbeiter

0,000 h

EP \_\_\_\_\_

GP \_\_\_\_\_

**02.12.2 Regiestunden Helfer**

Regiestunden Helfer

0,000 h

EP \_\_\_\_\_

GP \_\_\_\_\_

**Titel 02.12 Regieleistungen GP \_\_\_\_\_**

## Zusammenfassung

Titel 02.05 PREFA Wandraute 29 x 29

GP \_\_\_\_\_

Titel 02.12 Regieleistungen

GP \_\_\_\_\_

## LV 02 PREFA Fassadensysteme

GP \_\_\_\_\_